



Montageprotokoll

| | | |
|--|---|---|
| Baustelle: _____ | Datum: _____ | |
| Montageunternehmen: _____ | Monteur: _____ | |
| Bauabschnitt/ Bauteil: _____ | Bauleiter: _____ | |
| Wetterbedingungen: _____ | Lufttemp.: _____ | |
| Dübel | Bezeichnung: (z.B. BZ 10-10-30/90 A4 oder VMZ 330 mit VMZ-A 60 M10- 10/85) | _____ |
| | Zulassungs-Nummer: | _____ |
| Nachvollziehbarkeitsnummer (z. B. Artikel-Nummer) | Dübel / Ankerstange: | _____ |
| | Injektionsmörtel / Patrone: | _____ |
| Verankerungsgrund | Beton: _____ | C / B / |
| | Mauerwerk (falls bekannt: Güte): | _____ |
| | Dicke (in Dübelrichtung) h: | _____ mm |
| Bohrloch | Bohrlochdurchmesser d_0 : | _____ mm |
| | Bohrlochtiefe h_0 : | _____ mm |
| | geprüfter Bohrer (Prüfmarke): | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| | Bohren mit Schlag: | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| | Tiefenanschlag: | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| | Bohrloch feucht: | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Bohrlochreinigung | Reihenfolge (Ausblasen, Bürsten): | _____ (mm) |
| | Bürsten Bezeichnung / Bürsten- ϕ : | _____ (mm) |
| | gebürstet: | <input type="checkbox"/> von Hand <input type="checkbox"/> maschinell |
| | ölfreie Druckluft: | _____ bar |
| Setztiefe | Nicht tragfähige Schichten (Putz, Estrich,...): | _____ mm |
| | Dübellänge l: | _____ mm |
| | Klemmstärke t_{fix} : | _____ mm |
| | Setztiefe h_{nom} : | _____ mm |
| Anbauteil | Durchgangsloch im Anbauteil d_f : | _____ mm |
| | Dicke des Anbauteils: | _____ mm |
| Spreizwerkzeug /Setzwerkzeug | Bezeichnung: | _____ |
| | Artikelnummer: | _____ |
| Drehmomentschlüssel | Marke / Typ: | _____ |
| | Kalibrierdatum: | _____ |
| | Drehmoment beim Verankern: | _____ Nm |
| Einbausituation: (evtl. Skizze auf Rückseite) | <u>Randabstände c:</u> | |
| | vom Statiker / im Plan angegeben: | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein _____ mm |
| | auf der Baustelle eingehalten: | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein _____ mm |
| | <u>Achsabstände s:</u> | |
| | vom Statiker / im Plan angegeben: | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein _____ mm |
| | auf der Baustelle eingehalten: | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein _____ mm |
| Chemische Befestigungen | Mindesthaltbarkeitsdatum: | _____ |
| | Temperatur Kartusche / Patrone: | _____ °C |
| | Temperatur im Untergrund: | _____ °C |
| | Patronensystem gesetzt mit Schlagbohrer: | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| | Mörtelüberschuß am Bohrlochmund: | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| | Aushärtezeit: | _____ min |

Datum: _____

Unterschrift Monteur: _____

Unterschrift Bauleiter: _____